ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -18-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1. Construction of culverts at Kammagondanahalli area in Shettyhalli Sub-Division, Ward No-12, Under 22.75% grant
2. Est Cost: 9.90 (Rs.In lakhs):
3. Job Code: 012-11-000064 P Code -1878
5. A A No. EE/DZ/AA/35/10-11, Dt: 05.08.2010
6. T S No. EE/DD/TS/35/10-11, Dt: 05.08.2010

*****

60) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು "ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ದಿ:15.01.2013ರ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಾನ್ಯಾಸ್ಥಾಸ/176/12-13, ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

61) ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಸಿ)/1399/2012-13, ದಿ:19.01.2013 ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರುವ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರೊಂದಿಗೆ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 10.00 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 4/15/2

62) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-57.

63) ವಿದಂ ತಿಳುಗಳಿದಿ ಕೊಗ್ಗಳು ಅಂಕಿ 15.02.2013 ರಂದು ಕಿಯಾಕ್ಷಾಂಕ ನೀಡಿ 120 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ. ಅದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂಕಿ 29.8.2013 ರವರೆಗೆ 74 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ನಿಸಿದೆ

64) ಉಲ್ಲೇಖ (63) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

65) ಟಿಪ್ಪಣಿ (63) ರಂತೆ ಸರಿ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು-57.